



PROJEKTRAPPORT

S Dahl Entreprenad Pråm

Datum
2020-08-08

PROJEKT NR
57066

PROJEKTSTART
2020-07-27

PROJEKTSLOT
2020-07-31

PROJEKTNAMN
S Dahl Entreprenad Pråm

KUND
S Dahl Transport &
Entreprenad

PROJEKTLEDARE RINDÖVARVET
Ronny Olsen
ronny@rindovarvet.se
072-3610662

KONTAKT
Stefan Dahl
070-5928255
sdentreprenad@gmail.com

Innehållsförteckning

1. Utförda arbeten.....	3
1.1 Slipdragning.....	3
1.2 Bottentvätt	4
1.3 Bottenbehandling	4
1.4 Byte Anoder	7
1.5 Målning fribord.....	7



1. Utförda arbeten

1.1 Slipdragning

Pråmen torrsattes på slip för bottenbehandling.



1.2 Bottentvätt

Högtryckstvätt av botten och fribord med 350 bar.

Bild nedan efter tvätt.

**1.3 Bottenbehandling**

Svepblästring gjordes på områden kring vattenlinjen för att få bort rost.

Sedan utfördes bottenmålning enligt följande program

Interthuf 203 75my x2, T/C

Interspeed 5617 150my F/C





1.4 Byte Anoder

Byte till nya 3,5 kg Zink Anoder, BERA 35

**1.5 Målning fribord**

Friborden målades med en Jotun färg levererad av kunder.





